

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22<sup>ο</sup> /27-6-2023

## ΑΠΟΦΑΣΗ 735/2023

**ΘΕΜΑ:16<sup>ο</sup> Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως 29-09-2023 για την περαίωση των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΓΗ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ” ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ».** Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»  
Προϋπολογισμός: 241.935,49€ (πλέον ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΣΑΝΑ 255 Κ.Α.Ε: 2022 Ν.Α.25500000

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. κ. Καλαμπάκας Κωνσταντίνος
2. κ. Γακόπουλος Χρήστος
3. κ. Μόρας Αθανάσιος
4. κ. Μπρέζας Ανδρέας
5. κ. Ιγγλέσης Γρηγόριος (αναπληρωματικό μέλος)
6. κ. Αράγκουλε Δέσποινα
7. κ. Τσιάρας Αθανάσιος
8. κ. Τσιαπλές Αναστάσιος

Απόντες ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Μπίλλης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Κουρέτας αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ'αριθμ. 253945/20-6-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.

Συνήλθε στις 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 253945/20-6-2023 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πινακάς Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ.Καρρά Δ/ντρια Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, με το υπ'αριθμ.244435/14-6-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας της, τα κατωτέρω:

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» & ειδικότερα της παρ. δ του άρθρου 5 του ν.4071/2012, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους.
3. Του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης–Εμβάθυνση της Δημοκρατίας–Ενίσχυση της Συμμετοχής–Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι κλπ»].
4. Του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Του ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
6. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
7. Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
8. Την αρ.15840/1566128/2018 (ΦΕΚ Β' 4788/2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης -επικαιροποίησης του π.δ.129/2010 (ΦΕΚ222/τ.Α/27-12-2010).Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 88844/2021 (ΦΕΚ 2054/Β'/19.5.2021) και 170949/2021 (ΦΕΚ 4163/Β'/9.9.2021) όμοιες.
9. Του π.δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013).
10. Του Ν.5013/2023 (Α' 12/19.01.23) άρθρο 35 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση.

**Και αφού είδαμε:**

1. Τη με αρ. πρωτ. 94/2021/31-12-2020 απόφαση του τμήματος Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ4ΥΙ46ΜΤΛ6-55Φ) «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

(ΣΑΕ 055)» για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 15.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) **ΣΑΝΑ 255 Κ.Α.Ε: 2022 Ν.Α.25500000**

2. Το με αρ. πρωτ. 43875/2-2-21 έγγραφο της Δ/σης Αναπτ. Προγρ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κατανομής της χρηματοδότησης με το οποίο διατίθεται ποσό 300.000,00 € για τη χρηματοδότηση του έργου του θέματος.
3. Τη με αριθμό 148/2022 (πρακτικό 2ο /22-2-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
4. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικής δαπάνης 232.642,34€ που υπογράφηκε την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 με προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 29-03-2023.
5. Τη με αρ. πρωτ. 1447/2022 Πρακτικό 46<sup>ο</sup> 27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής./Π.Θ. για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος.
6. Τη με αρ. πρωτ. 333/2023 Πρακτικό 10<sup>ο</sup> 31-03-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 29-06-2023.
7. Τη με αρ.185669/09-05-2023 δήλωση διακοπής εργασιών που κατέθεσε ο ανάδοχος λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> εγκεκριμένου λογαριασμού.
8. Την από 13-06-2023 αίτηση υποβολής(α.π. εισ. ΔΤΕ 240530/13-06-2023), με την οποία ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 29-09-2023.

#### **Και επειδή:**

1. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 42% περίπου του συμβατικού φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.
2. Λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών προέκυψαν δυσχέρειες στην πρόοδο των εργασιών ιδιαίτερα στα σημεία που θα κατασκευαστούν οι εργασίες που υπολείπονται.
3. Στις 28-02-2023 υπεβλήθη για έγκριση και πληρωμή ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου και μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί.
4. Ο ανάδοχος κατόπιν της από 09-05-2023 δήλωσής του προέβη σε διακοπή εργασιών.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου κρίνει ότι για την καθυστέρηση δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Ε.Ε, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω.
6. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
7. Η αρμοδιότητα έγκρισης της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος, ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την

παρ. 2δ του άρθρου 3 του π.δ.7/2013 και το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 (Α' 12/19.01.23).

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ” ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ**», προϋπολογισμού δημοπράτησης **241.935,49€** (πλέον ΦΠΑ), αναδόχου Ε.Ε.: «**ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι **29-09-2023** με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ134Α'9-8-2019), την υπ'αριθμ.2/2022 απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό 1/9-1-2022 «Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ:9Σ8Ν7ΛΡ-Υ24), την υπ'αριθμ. 39233/31-1-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Προέδρου (ΦΕΚ66/ Υ.Ο.Δ.Δ /7/2/2022), την υπ'αριθμ. 12556/11-1-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ:6ΖΟΛ7ΛΡ-Ζ5Ν), την υπ'αριθμ.36763/27-1-2023 (ΑΔΑ:Ψ3Δ37ΛΡ-Δ3Θ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ” ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ**», προϋπολογισμού δημοπράτησης **241.935,49€** (πλέον ΦΠΑ), αναδόχου Ε.Ε.: «**ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι **29-09-2023** με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

**Κατανηφίζει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Τσιαπλές.**  
**Λευκό η Περιφερειακή Σύμβουλος κ.Αράγκουλε.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 735**

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής

Πινακάς Βασίλειος  
Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Λάρισας

Η Γραμματέας  
της Επιτροπής

Παππά Αικατερίνη  
Λάρισα 27/6/2023

Τα Μέλη  
της Επιτροπής

Καλαμπάκας Κωνσταντίνος

Γακόπουλος Χρήστος

Μόρας Αθανάσιος

Μπρέζας Ανδρέας

Ιγγλέσης Γρηγόριος

Αράγκουλε Δέσποινα

Τσιάρας Αθανάσιος

Τσιαπλές Αναστάσιος